

Согласовано:

Глава администрации Приамурского городского поселения

А.С.Симонов

" 20 " год

Утверждаю:

Директор ООО Светоч""

Т.П.Стецкий

" 20 " год

ОТЧЕТ

об исполнении и Концессионного соглашения №2 в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения
ООО Светоч" -2018 год

Наименование работ	Объем финансовых затрат										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн.руб.	
	ВСЕГО		I квар.		2 квар.		3 квар.		4 квар.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
Водоснабжение														
Строительство новой скважины с.им. Гельмана	996,26	996,20	0	0	0	0	996,26	996,20	0	0	996,20	996,20		
Водоотведение:														
Реконструкция канализационных сетей в п.приамурский от КНС №4 (ул.Дзержинского6К) до камеры гашения (ул.Амурская) д.150 мм длиной 982 м.п. (выполнено 117 п.м.)	744,34	744,34	0	0	0	0	0	0	744,34	744,34	744,34	744,34		
ИТОГО:											1740,54	1740,54		

Начальник ИТО

Сенченко Т.Б.