

Администрация МО «Приамурское городское поселение»

Акт

осмотра объектов теплоснабжения в котельной пос. Приамурский в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 г

пос. Приамурский

23.05.2019

Комиссия, действующая на основании распоряжения администрации "О создании комиссии по контролю за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения и производственного плана по текущему ремонту на территории муниципального образования* "Приамурское городское поселение "от 20.09.2019г. в составе заместителя главы администрации А.К. Жилина, главного специалиста-эксперта ЖКХ администрации Приамурского городского поселения Н.А. Петкевич, главного специалиста-эксперта отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Приамурского городского поселения Игониной Ю.А., с участием представителя ресурсоснабжающей организации ООО «Компания АЦТЕКА» В.В. Шведко и депутата собрания депутатов В.М. Петровой, произвела визуальный осмотр объектов теплоснабжения в котельной № 1 пос. Приамурский и составила настоящий акт о нижеследующем.

1. Мероприятия, в соответствии с графиком производства работ по исполнению концессионного соглашения № 3 от 16.01.2017 г., по замене котлов в котельной № 1 (срок исполнения - 01.11.2019), замена насосной группы в котельной № 1 (срок исполнения - 01.10.2019)
 - 1.1. Замена котлов в котельной № 1 - не производилась.
 - 1.2. Замена насосной группы в котельной № 1 - не выполнена.
2. Мероприятия по продувке, промывке, очистке, опрессовке котлов, гребенок, подрывных клапанов (в соответствии с п.1 Производственного плана текущего ремонта теплового участка, срок исполнения – 01.06.2019):
 - 2.1. Промывка, опрессовка, продувка котлов - сделана;
3. Мероприятия по очистке помещений котельной, газоходов, боровов от угля, пыли и сажи, мойка котельной (в соответствии с п.2 Производственного плана текущего ремонта теплового участка, срок исполнения - 01.06.2019) - выполнено частично:
 - 3.1. Произведена отмывка труб и покраска разлива.
 - 3.2. Очистка помещений котельной, газоходов, боровов от угля, пыли и сажи, мойка котельной произведена.
4. Ревизия дутьевых вентиляторов (в соответствии с п.3 Производственного плана текущего ремонта теплового участка, срок исполнения - 01.06.2019). Дутьевые вентиляторы в рабочем состоянии.
5. Ревизия и ремонт циркуляционных насосов (в соответствии с п.4 Производственного плана текущего ремонта теплового участка, срок исполнения - 01.09.2019):
 - 5.1. Ревизия по насосам не проводилась;

6. Ремонт котлов, газоходов, подрывных клапанов (в соответствии с п.5 Производственного плана текущего ремонта теплового участка, срок исполнения 01.09.2019):


6.1. Торцевые уплотнители не заменены;

7. Ремонт шкафов управления котлами с заменых неисправных элементов (в соответствии с п.6 Производственного плана текущего ремонта теплового участка, срок исполнения 01.09.2019) - не сделано.

Решение комиссии: Предоставление претензии с указанием сроков для выполненных работ в соответствии с графиком производства работ по исполнению концессионного соглашения № 3 и производственного плана текущего ремонта участка теплоснабжения в 2019 году.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Заместитель председателя комиссии



А.К. Жилин

подпись


Секретарь комиссии



Н.А. Петкевич


подпись

Члены комиссии



И.А. Игонина

подпись



В.М. Петрова

подпись